



СОГЛАСОВАНО
Глава администрации г. Данкова

А.Г. Переверзев

02 2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала ПАО «Квадра» «Липецкая
генерация»



В.В. Гордеев

2020 год

ГРАФИК

проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей г. Данкова от источника "Данковская ТЭЦ" после отопительного сезона 2019 - 2020 гг. и проведения ремонтных работ

№	Проводимые мероприятия	Начало	Окончание	Ответственный
1	Проведение капитального ремонта участка тепловых сетей от УТ2-8 (пер. Краснова) до УТ2-9 (пер.Краснова)	20.07.2020	02.08.2020	Данковская ТЭЦ
2	Полный останов генерирующего оборудования Данковская ТЭЦ для проведения ремонта.	29.06.2020	29.06.2020	Данковская ТЭЦ
3	Расхолаживание сетевой воды магистралей Ду 500, Ду 400, Ду 300 "ДДК" до температуры не выше +40°C.	29.06.2020	29.06.2020	Данковская ТЭЦ
4	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 400.	29.06.2020	29.06.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
5	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 500.	29.06.2020	30.06.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
6	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 300 "ДДК"	29.06.2020	01.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
7	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 400.	30.06.2020	30.06.2020	Данковская ТЭЦ
8	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 500.	01.07.2020	01.07.2020	Данковская ТЭЦ
9	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 300 "ДДК".	02.07.2020	02.07.2020	Данковская ТЭЦ
10	Ремонт оборудования магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"(сроки корректируются по результатам испытаний).	03.07.2020	13.07.2020	Данковская ТЭЦ
11	Заполнение магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"	13.07.2020	13.07.2020	Данковская ТЭЦ
12	Повторные испытания магистралей Ду 400, Ду 500, Ду 300 "ДДК" после ремонта, устранение дефектов.	13.07.2020	13.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
13	Пуск генерирующего оборудования Данковская ТЭЦ после проведения ремонта, наладка гидравлического и температурного режимов, включение абонентов.	13.07.2020	13.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
14	Расхолаживание сетевой воды магистрали Ду 500, Ду400, Ду300 ДДК до температуры не выше +40°C.	18.07.2020	18.07.2020	Данковская ТЭЦ
15	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 500, Ду400, Ду300 жил. поселок ДДК	19.07.2020	19.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
16	Проведение 2-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 300 "ДДК", Ду400, Ду500	20.07.2020	20.07.2020	Данковская ТЭЦ
17	Ремонт оборудования магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК" (сроки корректируются по результатам испытаний).	20.07.2020	27.07.2020	Данковская ТЭЦ
18	Заполнение магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"	29.07.2020	29.07.2020	Данковская ТЭЦ
19	Повторные испытания магистралей Ду 400, Ду 500, Ду 300 "ДДК" после проведения ремонта, наладка гидравлического и температурного режимов, включение абонентов.	30.07.2020	31.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты

Сроки проведения ремонтов участков тепловых сетей могут корректироваться по результатам проведения гидравлических испытаний.

Директор ПП «Данковская ТЭЦ»

В.В. Сазонов