



СОГЛАСОВАНО
Глава администрации г. Данкова

А.Г. Переверзев

2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего
директора, главный инженер филиала
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»



В.В. Гордеев

2020 год

ГРАФИК


проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей г. Данкова после
отопительного сезона 2019 - 2020 гг. и проведения ремонтных работ

№	Проводимые мероприятия	Начало	Окончание	Ответственный
1	Проведение капитального ремонта участка тепловых сетей от УТ2-8 (пер. Краснфва) до УТ2-9 (пер.Краснова)	06.07.2020	20.07.2020	Данковская ТЭЦ
2	Полный останов генерирующего оборудования Данковская ТЭЦ для проведения ремонта.	06.07.2020	06.07.2020	Данковская ТЭЦ
3	Расхолаживание сетевой воды магистралей Ду 500, Ду 400, Ду 300 "ДДК" до температуры не выше +40°C.	06.07.2020	06.07.2020	Данковская ТЭЦ
4	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 400.	06.07.2020	06.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
5	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 500.	06.07.2020	07.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
6	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 300 "ДДК"	06.07.2020	08.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
7	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 400.	07.07.2020	07.07.2020	Данковская ТЭЦ
8	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 500.	08.07.2020	08.07.2020	Данковская ТЭЦ
9	Проведение 1-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 300 "ДДК".	09.07.2020	09.07.2020	Данковская ТЭЦ
10	Ремонт оборудования магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"(сроки корректируются по результатам испытаний).	10.07.2020	20.07.2020	Данковская ТЭЦ
11	Заполнение магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"	20.07.2020	20.07.2020	Данковская ТЭЦ
12	Повторные испытания магистралей Ду 400, Ду 500, Ду 300 "ДДК" после ремонта, устранение дефектов.	20.07.2020	20.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
13	Пуск генерирующего оборудования Данковская ТЭЦ после проведения ремонта, наладка гидравлического и температурного режимов, включение абонентов.	20.07.2020	20.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
14	Расхолаживание сетевой воды магистрали Ду 500, Ду400, Ду300 ДДК до температуры не выше +40°C.	27.07.2020	27.07.2020	Данковская ТЭЦ
15	Отключение абонентов, запитанных от магистрали Ду 500, Ду400, Ду300 жил. поселок ДДК	28.07.2020	28.07.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты
16	Проведение 2-го этапа гидравлических испытаний магистрали Ду 300 "ДДК", Ду400, Ду500	29.07.2020	29.07.2020	Данковская ТЭЦ
17	Ремонт оборудования магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК" (сроки корректируются по результатам испытаний).	29.07.2020	04.08.2020	Данковская ТЭЦ
18	Заполнение магистралей Ду400, Ду500, Ду 300 "ДДК"	05.08.2020	05.08.2020	Данковская ТЭЦ
19	Повторные испытания магистралей Ду 400, Ду 500, Ду 300 "ДДК" после проведения ремонта, наладка гидравлического и температурного режимов, включение абонентов.	06.08.2020	07.08.2020	Данковская ТЭЦ, Управляющие компании, прочие абоненты

Сроки проведения ремонтов участков тепловых сетей могут корректироваться по результатам проведения гидравлических испытаний.

Директор ПП «Данковская ТЭЦ»

В.В. Сазонов



Заместитель управляющего филиала - главный инженер филиала ПАО «Квадра» - Липецкая генерация»
 В.В. Гордеев
 10.08.2020 г.

График вывода в ремонт тепловых сетей и блочно-модульных котельных г. Данкова филиала ПАО «Квадра» - Липецкая генерация» в 2020 году

№ Тпст	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях	
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)
1	Котельная по ул. Островского г. Данков		текущий	06.07.2020	20.07.2020	все сети	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	20.07.2020
			текущий	10.08.2020	23.08.2020	все сети	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020
2	Котельная по ул. Чалова г. Данков		текущий	06.07.2020	20.07.2020	все сети	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	20.07.2020
			текущий	10.08.2020	23.08.2020	все сети	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020
3	Котельная по ул. Суворова г. Данков		текущий	06.07.2020	20.07.2020	все сети	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	20.07.2020
			текущий	10.08.2020	23.08.2020	все сети	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020	10.08.2020	23.08.2020

Директор ПП Данковская ТЭЦ

В.В. Сазонов